

Greve Kommune
Center for Teknik og Miljø
Rådhusholmen 10
2670 Greve
Att.: Peter Hegel

18. november 2025

Høringssvar til Greve Kommunes afgørelse om Greve Vandværks kontrolprogram

Greve Vandværk fremsender hermed høringssvar til Greve Kommunes afgørelse om godkendelse af kontrolprogram 2025-2030 for Greve Vandværk.

Da kontrolprogrammets planlagte opstart den 1. juli 2025 er overskredet, ønsker Greve Vandværk at kontrolprogrammet i stedet bliver gældende fra den 1. januar 2026 til den 31. december 2031.

Vilkår

I Afgørelsen er der opstillet fire vilkår, som Greve Vand er enig i/accepterer, dvs. der vil blive analyseret for PFAS-forbindelser årligt i DGU nr. 207.3027. Inden enkelte stoffer kan udgå af kontrolprogrammet vil det blive godkendt af kommunen.

DGU nr. 207.3775 på Kildebrønde Kildeplads, er afkoblet ledningsnettet og bliver derfor jf. vilkår nr. 4 ikke indarbejdet i kontrolprogrammet. Boringen er tidligere injiceret, og dette har ødelagt ydelsen. Boringen er ikke længere koblet til råvandsledningsnettet og status for boringen er, at den på grund af for dårlig ydelse forventes sløjfet i 2026, når det er besluttet af bestyrelsen.

Udover vilkårene har Greve Kommune en række kommentarer.

Boringskontrol

Greve Vandværk accepterer at analysere for strontium 2 gange på Hundige og Mosede kildeplads i kontrolprogrammets løbetid, hvorefter det i samråd med Greve Kommune vurderes om strontium kan udgå af boringskontrollen. På samme måde analyseres alle boringer for uran 2 gange i kontrolprogrammets løbetid, hvorefter det i samråd med Greve Kommune vurderes om uran kan udgå af boringskontrollen.

Afgang Vandværk

Greve Kommune anbefaler at PFAS-forbindelser analyseres 1 gang årligt ved Afgang Vandværk. Greve Vandværk fastholder at PFAS-forbindelser analyseres i gruppe B-parametre hos forbrugeren, jf. Drikkevandsbekendtgørelsen.

Ledningsnetskontrol

Det præciseres, at det er i sektion 3 og i sektion 15 at prøvefrekvensen for gruppe B-parametre sættes op fra 1 til 2 i kontrolprogrammets løbetid. Det betyder, at den ene prøve for gruppe B-parametre i sektion 33 udelades (dvs. Tjørnelybakken 37), og at den ene prøve i sektion 18 (Ventrupparken 16) udelades.

Det er specifikt i sektion 25, Karlslunde Strand, at der er mange ledninger af støbejern. Derfor er der lagt en analyse for gruppe B-parametre inkl. PAH'er i 2026.

Forbrugers taphane

Kommunen beskriver i afgørelsen, at alle 33 sektioner bliver prøvetaget for B-parametre, bortset fra 1 sektion. Der bliver ikke udtaget gruppe B-parametre eller gruppe A-parametre i alle sektioner. Der er flere sektioner som ikke prøvetages. Da vandet i hele ledningsnettet leveres fra samme vandværk, og vandet blandes i rentvandstank inden det sendes ud på ledningsnettet, er sektioneringen ikke vigtig for udvælgelse af prøvetagningssteder, det skal blot sikres at forbrugerprøverne er fornuftigt fordelt. B-parametre udtages på adresser, som angivet i Bilag 3, med en tidlig fordeling, som angivet i bilag 4, tilføjet ændringsforslag fra Greve Kommune, der er angivet ovenfor under "Ledningsnetskontrol".

Greve Vandværk udtager driftsprøven (mikrobiologisk kontrol) efter flush af taphanen eller på en prøvehane, som installeres til formålet i forbrugers installation. Driftsprøven er en frivillig egenkontrol, som beskrevet i kontrolprogrammet. Driftsprøven er således ikke en del af kontrolprogrammet.

Som beskrevet i afgørelsen er temperatur tilføjet A-parametre, jf. anbefaling i den tidligere drikkevandsvejledning. Det er angivet at nitrit vurderes løbende. Indholdet af nitrit bliver kun tilføjet A-parametre hvis ammoniumindholdet i sidste prøve af drikkevandet overstiger 0,05 mg/l, jf. drikkevandsbekendtgørelsen. Aktuelt er der fine resultater for omsætningen af ammonium afgang vandværk.

På vegne af Greve Vandværk

Tina Erenskjold Moeslund (TEMO)

Geolog

+45 4075 1431

temo@niras.dk