

Bilag 1

Ansøgningsskema

Nedenstående skema angiver de oplysninger, som skal indgives til myndighederne ved ansøgning af projekter, der er omfattet af lovens bilag 2, jf. lovens § 21. Bygherren skal, hvor det er relevant for ansøgningen om det konkrete projekt, tage hensyn til kriterierne i lovens bilag 6, når skemaet udfyldes. Såfremt der allerede foreligger oplysninger om de indvirkninger, projektet kan forventes at få på miljøet, medsendes disse oplysninger. Skemaet finder ikke anvendelse for sager, der behandles af Naturstyrelsen og Energistyrelsen. Skemaets oplysningskrav er vejledende og fastsat under hensyntagen til kriterierne i lovens bilag 5.

Basisoplysninger	Tekst
Projektbeskrivelse (kan vedlægges)	RetourMat Danmark ApS etablerer Danmarks første facilitet til modtagelse, sortering og genanvendelse af udtjente madrasser. Madrasserne modtages, sorteres og adskilles i materialetyper (fjeder/træramme, polyurethanskum, latex, metal, tekstil) med henblik på materialegenvinding. Aktiviteten foregår indendørs i eksisterende industriejendom på Greve Main 36, 2670 Greve. Se vedlagte teknisk projektbeskrivelse (Greve_2.0.pdf).
Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på bygherre	RetourMat Danmark ApS Greve Main 36 2670 Greve CVR: 46413547 E-mail: anders.mogensen@retourmat.com Tlf.: 22 37 77 77
Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på kontaktperson	Anders Viby Mogensen (General Manager) Nybrovej 176 2800 Kongens Lyngby Tlf.: 22 37 77 77 E-mail: anders.mogensen@retourmat.com
Projektets adresse, matr. nr. og ejerlav. For havbrug angives anlæggets geografiske placering angivet ved koordinater for havbrugets 4 hjørneafmærkninger i bredde/længde (WGS-84 datum).	Greve Main 36, 2670 Greve Matr. nr.: 20bb Ejerlav: Greve By, Greve
Projektet berører følgende kommune eller kommuner (omfatter såvel den eller de kommuner, som projektet er placeret i, som den eller de kommuner, hvis miljø kan tænkes påvirket af projektet)	Greve Kommune
Oversigtskort i målestok eks. 1:50.000 –	Se vedlagte bilag.

Målestok angives. For havbrug angives anlæggets placering på et søkort.		
Kortbilag i målestok 1:10.000 eller 1:5.000 med indtegning af anlægget og projektet (vedlægges dog ikke for strækingsanlæg).	Se vedlagte bilag: - Greve_2.0.pdf (teknisk projektbeskrivelse) - Terms of acceptance Denmark.pdf (acceptbetingelser for madrasmodtagelse) - Plantegning indendørs (bilag 1 til lejekontrakt H2633) - Udearealer/oversigtsplan (bilag 1A til lejekontrakt H2633) - Godkendt lokalplan/oversigtsplan	
Forholdet til VVM reglerne	Ja	Nej
Er projektet opført på bilag 1 til lov om miljøvurdering af planer og programmer og konkrete projekter (VVM).	X	Hvis ja, er der obligatorisk VVM-pligtigt. Angiv punktet på bilag 1:
Er projektet opført på bilag 2 til lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM).	X	Punkt 11b: Anlæg til nyttiggørelse af ikke-farligt affald.
Projektets karakteristika	Tekst	
1. Hvis bygherren ikke er ejer af de arealer, som projektet omfatter angives navn og adresse på de eller den pågældende ejer, matr. nr. og ejerlav	Ejer: Nyhuus Ejendomme ApS Baldersvej 20 2635 Ishøj Matr. nr.: 20bb, Greve By, Greve. RetourMat Danmark ApS lejer ejendommen.	
2. Arealanvendelse efter projektets realisering. Det fremtidige samlede bebyggede areal i m ² Det fremtidige samlede befæstede areal i m ² Nye arealer, som befæstes ved projektet i m ²	Eksisterende industriejendom anvendes som sorterings- og genanvendelsesfacilitet for udtjente madrasser. Ingen nybyggeri. Fremtidigt bebygget areal: 3.294 m ² (uændret). Fremtidigt befæstet areal: 3.294 m ² (uændret). Nye befæstede arealer: 0 m ² .	
3. Projektets areal og volumenmæssige udformning Er der behov for grundvandssænkning i forbindelse med projektet og i givet fald hvor meget i m Projektets samlede grundareal angivet i ha eller m ² Projektets bebyggede areal i m ² Projektets nye befæstede areal i m ² Projektets samlede bygningsmasse i m ³ Projektets maksimale bygningshøjde i m Beskrivelse af omfanget af eventuelle nedrivningsarbejder i forbindelse med projektet	Grundvandssænkning: Nej. Samlet grundareal: 3.294 m ² (0,33 ha). Bebygget areal: 3.294 m ² (eksisterende hal). Nyt befæstet areal: 0 m ² . Bygningsmasse: Eksisterende (ikke ændret). Maksimal bygningshøjde: Eksisterende (ikke ændret). Nedrivning: Ingen.	

4. Projektets behov for råstoffer i anlægsperioden Råstofforbrug i anlægsperioden på type og mængde: Vandmængde i anlægsperioden Affaldstype og mængder i anlægsperioden Spildevand til renseanlæg i anlægsperioden Spildevand med direkte udledning til vandløb, søer, hav i anlægsperioden Håndtering af regnvand i anlægsperioden Anlægsperioden angivet som mm/åå – mm/åå	Råstofforbrug anlægsperioden: Minimalt – monteringsmaterialer til indretning af sorteringslinjer (stålhylder, afskærmning). Ingen kemiske stoffer. Vandmængde anlægsperioden: Minimalt (sanitær). Affaldstype/-mængde: Byggeaffald < 1 ton (emballage, metal). Spildevand til renseanlæg: Ingen. Spildevand direkte udledning: Ingen. Håndtering af regnvand: Eksisterende systemer (ingen ændring). Anlægsperiode: Ca. 1-2 uger (installation af sorteringsudstyr i eksisterende hal).
Projektets karakteristika	Tekst
5. Projektets kapacitet for så vidt angår flow ind og ud samt angivelse af placering og opbevaring på kortbilag af råstoffet/produktet i driftsfasen: Råstoffer – type og mængde i driftsfasen Mellemprodukter – type og mængde i driftsfasen Færdigvarer – type og mængde i driftsfasen Vandmængde i driftsfasen	Input: Udtjente madrasser (ikke-farligt affald). Modtagelseskapacitet: Op til ca. 17 tons/dag (ca. 6.250 tons/år). Opbevaringskapacitet: Maks. 500 tons madrasser ad gangen (trinvist: Trin 1: 100 t, Trin 2: 250 t, Trin 3: 500 t). Mellemprodukter: Sorterede fraktioner internt på anlægget. Udgående fraktioner (ved fuld drift, ca. 6.250 t/år): PU-skum ca. 20% (1.250 t), Latex ca. 4% (250 t), Metal/fjedre ca. 20% (1.250 t), Tekstiler ca. 20% (1.250 t), Træ ca. 27% (1.688 t), Restaffald ca. 9% (560 t). Vandmængde drift: Minimalt (sanitær). Ingen industriel vandanvendelse. Placering og opbevaring fremgår af vedlagte plantegning.
6. Affaldstype og årlige mængder, som følge af projektet i driftsfasen: Farligt affald: Andet affald: Spildevand til renseanlæg: Spildevand med direkte udledning til vandløb, sø, hav: Håndtering af regnvand:	Farligt affald: Ingen. Andet affald (ikke-farligt): Alle udgående fraktioner (PU-skum, latex, metal/fjedre, tekstiler, træ, restaffald) sendes til godkendte genanvendelsesmodtagere. Restaffald (ca. 9%) til godkendt forbrændings-/deponeringsanlæg. Spildevand til renseanlæg: Sanitærspildevand fra personale (< 10 personer). Tilsluttet eksisterende kloak. Spildevand direkte udledning: Ingen. Håndtering af regnvand: Via eksisterende tagrende og kloak.

	Ingen ændringer.		
Projektets karakteristika	Ja	Nej	Tekst
7. Forudsætter projektet etablering af selvstændig vandforsyning?		X	Eksisterende vandforsyning er tilstrækkelig.
8. Er projektet eller dele af projektet omfattet af standardvilkår eller en branchebekendtgørelse?		X	Projektet er ikke omfattet af branchebekendtgørelse med standardvilkår. Anlægget søger fuld miljøgodkendelse (K206) iht. godkendelsesbekendtgørelsen (BEK nr. 1027/2024), bilag 2, kategori K206. Da, der ikke er tale om: – Slaggebehandling udendørs (lagring, modning, knusning og sortering). – Slammineraliseringsanlæg. – Neddeling af bygge- og anlægsaffald, der primært består af beton, sten, træ, tegl eller asfalt.
9. Vil projektet kunne overholde alle de angivne standardvilkår eller krav i branchebekendtgørelsen?			Ikke relevant – se punkt 8. Projektet søger fuld miljøgodkendelse (K206).
10. Er projektet eller dele af projektet omfattet af BREF-dokumenter?		X	Projektet er ikke omfattet af BREF-dokumenter. Gå til punkt 12.
11. Vil projektet kunne overholde de angivne BREF-dokumenter?			Ikke relevant – se punkt 10.
12. Er projektet eller dele af projektet omfattet af BAT-konklusioner?		X	Projektet er ikke omfattet af BAT-konklusioner. Gå til punkt 14.
Projektets karakteristika	Ja	Nej	Tekst
13. Vil projektet kunne overholde de angivne BAT-konklusioner?			Ikke relevant – se punkt 12.
14. Er projektet omfattet af en eller flere af Miljøstyrelsens vejledninger eller bekendtgørelser om støj eller eventuelt lokalt fastsatte støjgrænser?		X	Ja. Miljøstyrelsens vejledning om ekstern støj fra virksomheder nr. 5/1984 gælder for godkendelsespligtige virksomheder (K206).
15. Vil anlægsarbejdet kunne overholde de eventuelt lokalt fastsatte vejledende grænseværdier for støj og vibrationer?		X	Anlægsperioden er ca. 1-2 uger (installation af sorteringsudstyr i eksisterende hal). Al indretning foregår indendørs. Grænseværdier forventes overholdt. Der er tale om almindelig monteringsarbejde.
16. Vil det samlede projekt, når anlægsarbejdet er udført, kunne overholde de vejledende grænseværdier for støj og vibrationer?		X	Al sorteringsaktivitet foregår indendørs. Intern gaffeltruck og adskillelse af madrasser. Udendørs: køle- og leveringskøretøjer (hverdag, dagtimerne). Støjgrænseværdier for erhvervsområde forventes overholdt.
17. Er projektet omfattet Miljøstyrelsens vejledninger, regler og bekendtgørelser om luftforurening?		X	Ja. Miljøstyrelsens Luftvejledning (nr. 71/2024) gælder for godkendelsespligtige anlæg. Eventuelle emissioner begrænser sig til tekstilfibre fra sortering, der håndteres indendørs.
18. Vil anlægsarbejdet kunne overholde de vejledende grænseværdier for luftforurening?		X	Anlægsperioden er kort (ca. 1-2 uger). Ingen kemiske processer. Grænseværdier overholdes.
19. Vil det samlede projekt, når anlægsarbejdet er udført, kunne overholde de vejledende grænseværdier for luftforurening?		X	Ingen kemiske processer. Eventuelle tekstilfibre håndteres indendørs med portene lukkede. Ingen væsentlig luftforurening udendørs. Grænseværdier forventes

			overholdt. Evt. afkast fra processen vil være forsynet med posefilter.
20. Vil projektet give anledning til støvgener eller øgede støvgener I anlægsperioden? I driftsfasen?	X		Anlægsperioden: Nej – indendørs indretning. Driftsfasen: Nej – eventuelle tekstilfibre håndteres indendørs. Ingen støvgener udenfor ejendommen forventes.
Projektets karakteristika	Ja	Nej	Tekst
21. Vil projektet give anledning til lugtgener eller øgede lugtgener I anlægsperioden? I driftsfasen?	X		Anlægsperioden: Nej. Driftsfasen: Madrasser kan have svag lugt, men alle aktiviteter foregår indendørs. Ingen kemiske processer. Ingen lugtgener udenfor ejendommen forventes.
22. Vil anlægget som følge af projektet have behov for belysning som i aften og nattetimer vil kunne oplyse naboarealer og omgivelserne I anlægsperioden? I driftsfasen?	X		Anlægsperioden: Nej. Driftsfasen: Normal erhvervsbelysning indendørs. Driften foregår i normal arbejdstid. Ingen lysgener.
23. Er anlægget omfattet af risikobekendtgørelsen, jf. bekendtgørelse om kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer nr. 372 af 25. april 2016?	X		Anlægget er ikke omfattet af risikobekendtgørelsen (BEK nr. 372 af 25. april 2016). Ingen farlige stoffer opbevares.
Projektets placering	Ja	Nej	Tekst
24. Kan projektet rummes inden for lokalplanens generelle formål?	X		Ja – ejendommen er beliggende i erhvervsområde (industrizone) iht. Greve Kommunes lokalplan nr. 14.19 for erhvervsområdet Greve Main, delområde B, udlagt til industri, lager, transportvirksomheder, entreprenørvirksomheder, håndværk m.m. Anlæg til sortering af affald er foreneligt med zonens anvendelse.
25. Forudsætter projektet dispensation fra gældende bygge- og beskyttelseslinjer?	X		Ingen dispensation er påkrævet.
26. Indebærer projektet behov for at begrænse anvendelsen af naboarealer?	X		Naboejendommene er erhvervs-/industriområde. Ingen begrænsning nødvendig.
27. Vil projektet kunne udgøre en hindring for anvendelsen af udlagte råstofområder?	X		Ingen kendte råstofområder i nærheden.
28. Er projektet tænkt placeret indenfor kystnærhedszonen?	X		Projektet er ikke placeret i kystnærhedszonen.
Projektets placering	Ja	Nej	Tekst
29. Forudsætter projektet rydning af skov? (skov er et bevokset areal med træer, som danner eller indenfor et rimeligt tidsrum ville danne sluttet skov af højstammede træer, og arealet er større end ½ ha og mere end 20 m bredt.)	X		Ingen skov på eller ved ejendommen.
30. Vil projektet være i strid med eller til hinder for realiseringen af en rejst fredningssag?			Ikke kendskab til igangværende fredningssager, der berører ejendommen.
31. Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste beskyttede naturtype i henhold til naturbeskyttelseslovens § 3.			Nærmeste §3-beskyttede naturtype er beliggende > 500 m fra ejendommen. Ingen direkte påvirkning forventes. (Afstand bekræftes af Greve Kommune.)
32. Er der forekomst af beskyttede arter og i givet fald hvilke?	X		Ingen kendte forekomster af beskyttede arter på eller ved ejendommen. Eksisterende industriejendom i erhvervsområde.
33. Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste fredede område.			Nærmeste fredede område er beliggende 1.2 km fra ejendommen. (Afstand bekræftes af Greve Kommune.)

34. Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste internationale naturbeskyttelsesområde (Natura 2000-områder, habitatområder, fuglebeskyttelsesområder og Ramsarområder).			Nærmeste Natura 2000-område er beliggende > 6 km fra ejendommen. Ingen påvirkning forventes. (Afstand bekræftes af Greve Kommune.)
35. Vil projektet medføre påvirkninger af overfladevand eller grundvand, f.eks. i form af udledninger til eller fysiske ændringer af vandområder eller grundvandsforekomster?	X		Ingen kemiske stoffer eller forurenende stoffer udledes. Alt spildevand er sanitært og ledes til kloak. Ingen påvirkning af overfladevand eller grundvand forventes.
36. Er projektet placeret i et område med særlige drikkevandinteresser?	X		Ejendommen er beliggende i erhvervsområde.
37. Er projektet placeret i et område med registreret jordforurening?	X		Ingen registreret jordforurening på ejendommen er known af ansøger. Eksisterende industriejendom.
38. Er projektet placeret i et område, der i kommuneplanen er udpeget som område med risiko for oversvømmelse.	X		Ejendommen er ikke udpeget som oversvømmelsesområde i kommuneplanen.
39. Er projektet placeret i et område, der, jf. oversvømmelsesloven, er udpeget som risikoområde for oversvømmelse?	X		Ejendommen er ikke udpeget som risikozone iht. oversvømmelsesloven.
Projektets placering	Ja	Nej	Tekst
40. Er der andre lignende anlæg eller aktiviteter i området, der sammen med det ansøgte må forventes at kunne medføre en øget samlet påvirkning af miljøet (Kumulative forhold)?	X		Området er erhvervs-/industriområde med andre virksomheder. Ingen kumulative væsentlige miljøpåvirkninger forventes.
41. Vil den forventede miljøpåvirkning kunne berøre nabolande?	X		Ingen påvirkning af nabolande forventes.
42. En beskrivelse af de tilpasninger, ansøger har foretaget af projektet inden ansøgningen blev indsendt og de påtænkte foranstaltninger med henblik på at undgå, forebygge, begrænse eller kompensere for væsentlige skadelige virkninger for miljøet?			Projektet er i sig selv miljøpositivt og der har ikke været behov for at foretage tilpasninger. 1. Al aktivitet foregår indendørs i eksisterende bygning (ingen nye befæstede arealer). 2. Sorterede fraktioner sendes udelukkende til godkendte genanvendelsesmodtagere. 3. Maks. oplag er begrænset til 500 tons (trinvist indfaset). 4. Ingen kemikalier eller farlige stoffer anvendes i processen. 5. Adskillelse af madrasser minimerer støj- og energiforbrug. 6. Transportkøretøjer ankommer kun i normal arbejdstid.

43. Undertegnede erklærer herved på tro og love rigtigheden af ovenstående oplysninger.

Dato: 27. september 2026

Bygherre/anmelder: Anders Viby Mogensen, RetourMat Danmark ApS

Vejledning

Skemaet udfyldes af bygherren eller dennes rådgiver baseret på bygherrens viden om eget projekt sammenholdt med de oplysninger og vejledninger, der henvises til i skemaet. Det forudsættes således, at bygherren eller dennes rådgiver er fortrolig

med den miljølovgivning, som projektet omfattes af. Bygherren skal ikke gennem præcise beregninger angive projektets forventede påvirkninger men alene tage stilling til overholdelsen af vejledende grænseværdier og angivne miljøforhold baseret på de oplysninger, der kan hentes på offentlige hjemmesider.

Farverne »rød/gul/grøn« angiver, hvorvidt det pågældende tema kan antages at kunne medføre, at projektet vurderes at kunne påvirke miljøet væsentligt og dermed være VVM-pligtigt. »Rød« angiver en stor sandsynlighed for VVM-pligt og »grøn« en minimal sandsynlighed for VVM-pligt. Hvis feltet er sort, kan spørgsmålet ikke besvares med ja eller nej. VVM-pligten afgøres dog af VVM-myndigheden. I de fleste tilfælde vil kommunen være VVM-myndighed.

Bygherres eller dennes rådgivers udfyldelse af skemaet er omfattet af straffelovens § 161 om strafansvar ved afgivelse af urigtige oplysninger til en offentlig myndighed.